

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

REUNIÃO DE JORNAL

Serviço: Assessoria Técnica

Destinatário: N.º Doc.º 81133

Deliberação: Rubrica

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/001	2006/3	Reformulação dos Sistemas de Abastecimento de Água	A	D6		337 073,86				2006-01-01	2027-12-01	2
01/001	2008/1	Sistema de tratamento de água para consumo humano	E	D6		124 360,80				2009-01-01	2026-12-01	0
01/001	2011/1	Construção de Perímetros de protecção das captações	A	D6		40 100,00				2012-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/3	Abastecimento de Água às Inverneiras de Castro Laboreiro - 2ª Fase	E	D6					173 548,16	2014-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/6	Abastecimento de Água às Freguesias de Couso e Paderne - 2ª Fase	E	D6		100 159,09	567 568,18			2014-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/9	Abastecimento de água ao lugar da Baldoza e Branda de Covelo_Gave	E	D6		55 500,00				2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/10	Reabilitação de reservatórios e captações	E	D6		294 532,63				2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2015/3	Abastecimento de Água às Brandas de Mourim e Travassos	E	D6					80 500,00	2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2015/4	Remodelação do sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da Gave	E	D6		33 015,00	187 085,00			2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2015/5	Contadores de telemetria	O	D6		214 432,60				2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/4	Abastecimento de água aos lugares de Orjaz- Cubalhão	E	D6		6 339,45	35 923,57			2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/5-2	Equipamento para telegestão para sistemas de abastecimento de água	O	D6		31 871,97	100 927,92	132 799,90		2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/6	Remodelação do sistema de abastecimento de água da Vila	E	D6		39 160,98	124 009,78	163 170,76		2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/7	Intervenções de combate às perdas de água	E	D6		146 101,24				2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/35	Abastecimento de água ao lugar de Alcobaga	E	D6		8 797,53	49 852,67			2017-01-01	2026-12-01	0
01/001	2021/3	Requalificação do Sistema de Abastecimento de água de Paços	E	D6		17 842,50	101 107,50			2021-01-01	2026-12-01	0
01/002	2006/2	Reformulação dos Sistemas de Saneamento	A	D6		324 321,99				2006-01-01	2026-12-01	0
01/002	2014/12	Saneamento ao lugar de Virtelo	E	D6		29 647,40	168 001,96			2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/13	Saneamento Básico em Paços	E	D6		121 987,71	691 263,71			2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/14	Saneamento à Freguesia de Fiães - 2ª Fase	E	D6		19 630,20	111 237,80			2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/18	Ampliação da rede de Saneamento a diversos lugares do concelho de Melgaço	E	D6		122 528,35				2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2014/19,2	Equipamento de telegestão de sistemas de saneamento	O	D6		80 010,00				2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2014/20	Redimensionamento da ETAR da Zona Industrial	E	D6		106 215,18	601 886,00			2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2015/13	Reabilitação da rede de saneamento na sede do concelho	E	D6		90 099,51				2015-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/8	Intervenções de combate às infiltrações de água na rede pública de saneamento	E	D6		55 100,00				2016-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/28	Saneamento aos lugares Coriscadas ao Rodeiro - Castro Laboreiro	E	D6		45 094,05	255 532,98			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/30	Saneamento aos lugares de Lobio e Cavaleiro Avo	E	D6		76,50	433,50			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/31	Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne	E	D6		9 207,70	52 176,96			2017-01-01	2026-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %			
		Períodos Futuros				Total	Ano 2021	Total					
		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025						Anos Anteriores		
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/001	2006/3	53 014,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	193 014,00	144 059,86	26 484,07	170 543,93	49,96	50,60
01/001	2008/1	4 189,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	104 189,00	20 171,80	4 188,15	24 359,95	99,98	19,59
01/001	2011/1	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 100,00				0,00	0,00
01/001	2014/3	1 825,00	1 000,00					2 825,00	170 723,16	1 824,75	172 547,91	99,99	99,42
01/001	2014/6	100,00	240 000,00	350 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	650 100,00	17 627,27		17 627,27	0,00	2,64
01/001	2014/9	500,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	55 500,00				0,00	0,00
01/001	2014/10	18 504,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	268 504,00	26 028,63		26 028,63	0,00	8,84
01/001	2015/3	500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 500,00				0,00	0,00
01/001	2015/4	100,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	220 100,00				0,00	0,00
01/001	2015/5	58 812,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	158 812,00	55 620,60	58 742,49	114 363,09	99,88	53,33
01/001	2016/4	9,00	1 000,00					1 009,00	41 254,02		41 254,02	0,00	97,61
01/001	2016/5.2	179 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	219 800,00	45 799,79	179 699,34	225 499,13	99,94	84,90
01/001	2016/6	53 500,00	250 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00		318 500,00	7 841,52		7 841,52	0,00	2,40
01/001	2016/7	19 025,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	144 025,00	2 076,24	14 974,70	17 050,94	78,71	11,67
01/001	2016/35	10 554,00	5 000,00					15 554,00	43 096,20	10 512,00	53 608,20	99,60	91,40
01/001	2021/3	78 950,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	118 950,00				0,00	0,00
01/002	2006/2	34 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	154 184,00	170 137,99	28 075,12	198 213,11	82,13	61,12
01/002	2014/12	152 767,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	193 767,00	3 882,36	94 613,56	98 495,92	61,93	49,83
01/002	2014/13	28 200,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	35 700,00	777 551,42	22 894,80	800 446,22	81,19	98,43
01/002	2014/14	10,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	500,00	90 510,00	40 358,00		40 358,00	0,00	30,84
01/002	2014/18	3 252,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	103 252,00	19 276,35	3 233,00	22 509,35	99,42	18,37
01/002	2014/19.2	10,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 010,00				0,00	0,00
01/002	2014/20	10,00	500,00					510,00	707 591,18		707 591,18	0,00	99,93
01/002	2015/13	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 100,00	9 999,51		9 999,51	0,00	11,10
01/002	2016/8	100,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	55 100,00				0,00	0,00
01/002	2016/28	57 524,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	74 024,00	226 603,03	57 473,39	284 076,42	99,91	94,49
01/002	2016/30	10,00	500,00					510,00				0,00	0,00
01/002	2016/31	492,00	500,00					992,00	60 392,66	481,45	60 874,11	97,86	99,17

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01/002	2016/32	Saneamento ao lugar de Orjaz - Cubalhão	E D6			16 633,02	94 253,81			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/33	Saneamento ao lugar de Alcobaça	E D6			19 970,12	113 163,99			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/34	Saneamento ao lugar de Eiriz e Baldosa	E D6			18 925,30	107 243,35			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2017/8	Saneamento ao lugar de Palheiros - Prado	E D6			4 091,25	23 183,72			2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2021/4	Redimensionamento da Etar de Castro Laboreiro	E D6			87 500,00				2021-01-01	2026-12-01	0
01/003	2008/4	Fixação de Contentores	E D6			69 596,73				2008-01-01	2026-12-01	0
01/003	2010/13	Aquisição de Contentores de superfície	O D6			81 451,00				2010-01-01	2026-12-01	0
01/003	2015/14	Eocentro	E D6			74 200,00				2015-01-01	2026-12-01	0
01/003	2015/15.1	Aquisição de Contentores subterrâneos	O D6			60 010,00				2015-01-01	2026-12-01	0
01/003	2016/9	Espaço de compostagem	E D6			17 389,79	98 542,14			2016-01-01	2026-12-01	0
01/003	2017/10	Aquisição de contentores para deposição de resíduos verdes	O D6			22 042,50				2017-01-01	2026-12-01	0
01/003	2020/3	Sistema de controlo de enchimento de contentores	O D6			40 050,00				2020-01-01	2026-12-01	0
01/003	2021/5	Integração paisagística de contentores	E D6			69 550,00				2021-01-01	2026-12-01	0
01/004	2014/23	Manutenção em Cemitérios	O D6			75 031,43				2014-01-01	2026-12-01	0
01/004	2014/24	Casas Mortuárias	E D6			9 678,83				2014-01-01	2026-12-01	0
01/004	2016/10	Casa Mortuária da Vila	E D6			158 963,98				2016-01-01	2026-12-01	1
01/005	2015/1	Manutenção de Espaços Verdes	O D6			111 598,99				2015-01-01	2026-12-01	0
01/005	2015/2	Arborização de arruamentos	O D6			77 054,09				2015-01-01	2026-12-01	0
02/001	2007/21	Diversas intervenções em equipamentos educativos	A D6			121 085,09				2007-05-01	2026-12-01	0
02/001	2009/10	Conservação da Escola EB 2,3 de Melgaço	A D6			122 523,08				2009-01-01	2026-12-01	0
02/001	2009/11	Escola Superior de Desporto e Lazer	E D6			4 163 597,54				2011-02-01	2026-12-01	4
02/001	2014/1	Requalificação da Escola EB 2,3 de Melgaço	E D6			234 866,89	1 330 912,39			2014-01-01	2026-12-01	0
02/001	2021/12	Requalificação do Centro Escolar de Pomares	E D6			64 350,00	364 650,00			2021-01-01	2026-12-01	0
02/004	2020/6	Escola Virtual	O D6			31 050,00				2020-01-01	2026-12-01	0
03/001	2003/23.2	Reconstrução/Famílias Carentiadas	A D6			135 878,83				2003-01-01	2026-12-01	0
03/001	2003/23.5	Reabilitação/Manutenção nas Habitações sociais	A D6			80 853,03				2015-01-01	2026-12-01	0
03/001	2003/23.6	Habitação social + eficiente - Aumento eficiência energética nas casas de habitação social do concelho de Melgaço	E D6			48 001,50	272 008,50			2018-01-01	2026-12-01	0
03/004	2021/13.4	Equipamento informático	O D6			246,00	1 394,00			2021-01-01	2025-12-01	0
04/001	2014/28.1	Reabilitação do Auditório e outros espaços da Casa da Cultura	E D6			1,50	8,50			2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2014/28.3	Fundo Documental para Bibliotecas	O D6			108 560,00				2014-01-01	2026-12-01	0
04/001	2014/28.8	Equipamento e mobiliário	O D6			43 600,00				2014-01-01	2026-12-01	0

Rubrica
 N.º Doc.
 2019
 10133

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Ano 2021	Total				
		Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025						Anos Seguintes	Anos Anteriores
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/002	2016/32	10,00	1 000,00					1 010,00	109 876,83		109 876,83	0,00	99,09
01/002	2016/33	46 211,00	5 000,00					51 211,00	81 923,10	46 185,27	128 108,37	99,94	96,23
01/002	2016/34	10,00						10,00	126 158,65		126 158,65	0,00	99,99
01/002	2017/8	200,00	1 000,00					1 200,00	26 074,97		26 074,97	0,00	95,60
01/002	2021/4	500,00	80 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00		87 500,00				0,00	0,00
01/003	2008/4	3 076,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		43 076,00	26 520,73	1 375,14	27 895,87	44,71	40,08
01/003	2010/13	5 211,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		45 211,00	36 240,00	2 029,50	38 269,50	38,95	46,98
01/003	2015/14	30 510,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		70 510,00	3 690,00		3 690,00	0,00	4,97
01/003	2015/15.1	10,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		60 010,00				0,00	0,00
01/003	2016/9	67,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		12 067,00	103 864,93		103 864,93	0,00	89,59
01/003	2017/10	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 050,00	11 992,50		11 992,50	0,00	54,41
01/003	2020/3	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 050,00				0,00	0,00
01/003	2021/5	29 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		69 550,00				0,00	0,00
01/004	2014/23	17 472,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		57 472,00	17 559,43	15 239,70	32 799,13	87,22	43,71
01/004	2014/24	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 050,00	5 628,83		5 628,83	0,00	58,16
01/004	2016/10	1 390,00	1 000,00					2 390,00	156 573,98	1 380,00	157 953,98	99,28	99,36
01/005	2015/1	8 536,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		88 536,00	23 062,99	4 540,44	27 603,43	53,19	24,73
01/005	2015/2	17 105,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		57 105,00	19 949,09	13 385,70	33 334,79	78,26	43,26
02/001	2007/21	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 100,00	80 985,09		80 985,09	0,00	66,88
02/001	2009/10	6 252,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		86 252,00	36 271,08	5 901,41	42 172,49	94,39	34,42
02/001	2009/11	11 500,00						11 500,00	4 152 097,54	9 779,45	4 161 876,99	85,04	99,96
02/001	2014/1	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 100,00	1 545 679,28		1 545 679,28	0,00	98,72
02/001	2021/12	1 000,00	408 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		429 000,00				0,00	0,00
02/004	2020/6	7 050,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			31 050,00		4 519,66	4 519,66	64,11	14,56
03/001	2003/23.2	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 050,00	95 828,83		95 828,83	0,00	70,53
03/001	2003/23.5	9 263,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		69 263,00	11 590,03	7 812,22	19 402,25	84,34	24,00
03/001	2003/23.6	10,00	310 000,00	5 000,00	5 000,00			320 010,00				0,00	0,00
03/004	2021/13.4	1 640,00						1 640,00				0,00	0,00
04/001	2014/28.1	10,00						10,00				0,00	0,00
04/001	2014/28.3	8 560,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		108 560,00		5 220,07	5 220,07	60,98	4,81
04/001	2014/28.8	3 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		43 600,00		2 596,38	2 596,38	72,12	5,96

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
04/001	2021/19	Reabilitação da Igreja e sua envolvente do Convento de São Salvador de Padernã	E D6		336 765,00		336 765,00			2021-01-01	2026-12-01	0
04/003	2019/7.1	Estação de promoção turística - equipamentos de suporte	O D6			7 699,38	43 629,84			2019-01-01	2026-12-01	0
04/003	2019/7.2	Estação de promoção turística - Equipamentos de projeção e vídeo	O D6			3 075,00	17 425,00			2019-01-01	2026-12-01	0
05/001	2021/17	Implementação das medidas do projeto de SCIE	E D6			130 010,00				2021-01-01	2026-12-01	0
05/001	2021/18	Novo relvado natural	E D6			470 010,00				2021-01-01	2026-12-01	0
05/003	2009/3	Manutenção dos Espaços de Jogos e Recreio	O D6			246 255,11				2009-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/23	Manutenção de Polidesportivos e outros equipamentos desportivos	O D6			75 210,48				2015-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/24	Requalificação das Piscinas Municipais	E D6							2015-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.1	Requalificação do Solar do Alvarinho	E D6			1 665,00	3 885,00			2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.5	Sinalética	O D6			12,00	28,00			2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.7	Espaço Memória	O D6			3 210,30	7 490,70			2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.8	APP Melgaço	O D6			3 321,00	7 749,00			2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/16.1	Sinalização do Trilho Curro da Velha	O D6			1 775,40	10 060,60			2019-01-01	2026-12-01	0
06/002	2020/9.1	Equipamentos Kids e Maker	O D6			9 408,00	21 952,00			2020-01-01	2025-12-01	0
06/002	2020/10.1	Edifício Alice	E D6			14 380,65	81 490,35			2020-01-01	2025-12-01	0
06/002	2020/10.2	Edifício Mercado	E D6			8 452,50	47 897,50			2020-01-01	2026-12-01	3
06/003	2018/7.1	Aquisição de terrenos	O D6			197 627,50	367 022,50			2020-01-01	2026-12-01	0
06/003	2018/7.2	Implementação da Zona Industrial	E D6			1 474 656,83	3 057 171,17			2018-01-01	2026-12-01	2
06/003	2020/13	Manutenção e Beneficiação das zonas industriais	E D6			50 050,00				2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.4	Requalificação do Parque de Campismo de Lamas de Mouro	E D6			140 410,92	327 625,48			2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.10	Rede Municipal de Trilhos Pedestres e Cicláveis	E D6			104 846,18	332 012,92			2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.14	Ecovia: Onde Começa Portugal	E D6							2014-01-01	2026-12-01	1
06/004	2014/42.16	Infraestruturas de apoio à prática de turismo náutico em Melgaço	E D6			5 422,50	30 727,50			2019-01-01	2026-12-01	1
06/004	2014/42.17.1	Trilho do Mouro - Intervenção Física	E D6			24 375,00	138 125,00			2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.18.1	Trilho do Laboreiro - Intervenção Física	E D6			4 040,00	16 160,00			2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2016/1.4	Sinalização e manutenção dos trilhos: ecovia das Termas de Melgaço	O D6			30 260,40	70 607,60			2016-01-01	2026-12-01	0
06/004	2016/1.9	Criação de projeto técnico de reabilitação do parque urbano envolvente às Termas de Melgaço	O D6			7 649,31	17 848,39			2016-01-01	2026-12-01	0
06/004	2018/1.1.5	Experiência interativa-Museu de Castro Laboreiro	O D6			5 511,23	31 230,28			2018-01-01	2026-12-01	0
06/004	2018/1.3.1	Recuperação e proteção de habitats-Galerias Ripícolas	O D6			16 945,61	96 025,13			2018-01-01	2026-12-01	0
06/004	2018/1.3.2	Recuperação e proteção de habitats-Espécies autóctones	O D6			16 049,10	90 944,90			2018-01-01	2026-12-01	0

Rubrica
 Destinatário
 Destinação
 Serviço
 Tipo
 Assunto, N.º
 N.º Ace
 N.º Doc.
 Rubrica

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto				Total	Montante Executado		Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %			
		Períodos Futuros					Anos Anteriores	Ano 2021			Total		
		Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024							Ano 2025	Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
04/001	2021/19	100,00	663 430,00	10 000,00				673 530,00				0,00	0,00
04/003	2019/7.1	42 500,00	1 000,00					43 500,00	7 829,22	42 379,33	50 208,55	99,72	97,82
04/003	2019/7.2	20 500,00						20 500,00		20 418,00	20 418,00	99,60	99,60
05/001	2021/17	10,00	120 000,00	10 000,00				130 010,00				0,00	0,00
05/001	2021/18	10,00	260 000,00	200 000,00	10 000,00			470 010,00				0,00	0,00
05/003	2009/3	36 600,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		196 600,00	49 655,11	15 000,00	64 655,11	40,98	26,26
05/003	2015/23	32 840,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		72 840,00	2 370,48	1 168,50	3 538,98	3,56	4,71
05/003	2015/24	63,92	100 000,00	10 000,00	10 000,00			120 063,92				0,00	0,00
06/001	2019/3.1	550,00	5 000,00					5 550,00				0,00	0,00
06/001	2019/3.5	40,00						40,00				0,00	0,00
06/001	2019/3.7	10 701,00						10 701,00				0,00	0,00
06/001	2019/3.8	11 070,00						11 070,00				0,00	0,00
06/001	2019/16.1	6 836,00	5 000,00					11 836,00		6 835,16	6 835,16	99,99	57,75
06/002	2020/9.1	10 750,00	20 610,00					31 360,00		10 677,08	10 677,08	99,32	34,05
06/002	2020/10.1	95 871,00						95 871,00		91 264,76	91 264,76	95,20	95,20
06/002	2020/10.2	46 350,00	10 000,00					56 350,00				0,00	0,00
06/003	2018/7.1	352 650,00	100 000,00	100 000,00				552 650,00	12 000,00	226 150,53	238 150,53	64,13	42,18
06/003	2018/7.2	608 700,00	900 000,00	100 000,00	1 711 708,00	1 211 420,00		4 531 828,00		107 938,31	107 938,31	17,73	2,38
06/003	2020/13	50,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		50 050,00				0,00	0,00
06/004	2014/42.4	1 528,00	450 000,00	10 000,00				461 528,00	6 508,40	1 027,79	7 536,19	67,26	1,61
06/004	2014/42.10	416 361,00	5 000,00					421 361,00	15 498,10	309 089,14	324 587,24	74,24	74,30
06/004	2014/42.14	500,00	1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 500,00				0,00	0,00
06/004	2014/42.16	26 150,00	10 000,00					36 150,00		26 102,50	26 102,50	99,82	72,21
06/004	2014/42.17.1	63 500,00	89 000,00	10 000,00				162 500,00		6 254,00	6 254,00	9,85	3,85
06/004	2014/42.18.1	10 200,00	10 000,00					20 200,00		10 176,00	10 176,00	99,76	50,38
06/004	2016/1.4	99 868,00	1 000,00					100 868,00		99 844,98	99 844,98	99,98	98,99
06/004	2016/1.9	22 050,00	1 000,00					23 050,00	2 447,70	22 029,30	24 477,00	99,91	96,00
06/004	2018/1.1.5	36 600,00						36 600,00	141,50	36 518,70	36 660,20	99,78	99,78
06/004	2018/1.3.1	18 529,00	5 000,00					23 529,00	89 441,74	18 501,88	107 943,62	99,85	95,55
06/004	2018/1.3.2	105 994,00	1 000,00					106 994,00		105 993,47	105 993,47	100,00	99,06

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
06/004	2020/5	Criação de espaço de lazer no Batateiro e Beneficiação da envolvente da Mamoa	E D6	D6		34 636,00				2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/7.1	Centro Walking e Cycling Melgaço	E D6	D6		24 300,00	56 700,00			2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/7.2	Produção de painéis interpretativos	O D6	D6		750,00	1 750,00			2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.3.1	Projeto Acesso ao Castelo de Castro Laboreiro	O D6	D6						2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.3.2	Acesso ao Castelo de Castro Laboreiro e outros trilhos	E D6	D6		8 134,00				2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2021/24.1	Projeto requalificação da zona ribeirinha de Castro Laboreiro	O D6	D6		1 016,00				2021-01-01	2024-12-01	2
06/004	2021/24.2	Zona Ribeirinha de Castro Laboreiro	E D6	D6		39 007,50	221 042,50			2021-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/40	Ordenamento do Território e Desenho Urbano	O D6	D6		221 006,10				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/42	Infra-Estruturas	O D6	D6		265 205,53				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/43	Projetos de Edifícios	O D6	D6		736 344,87				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/44	Regeneração Urbana	O D6	D6		60 050,00				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/45	Projetos e Estudos de intervenção específica no território	O D6	D6		501 284,96				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/46	Estudos Ambientais	O D6	D6		117 167,68				2014-01-01	2026-12-01	0
07/001	2021/15.2	Equipamento Informático	O D6	D6		1 752,75	9 932,25			2021-01-01	2025-12-01	0
07/001	2021/15.3	GPS	O D6	D6		7,50	42,50			2021-01-01	2025-12-01	0
07/002	2014/30	Reabilitação da antiga Escola Primária da Vila	E D6	D6		360 000,00	2 040 000,00			2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.1	Largo e Rua José Cândido G Abreu	E D6	D6		30 616,03	173 490,83			2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.2	Requalificação das ruas da Fonte da Vila, S. Tiago e Escola	E D6	D6		87 417,26	495 364,49			2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.3	Requalificação da acessibilidade Av. Capitão Salgueiro Maia	E D6	D6		90 500,00				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.4	Requalificação da Rua Prof. Armando Cortes	E D6	D6		45 500,00				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.5	Melhoria de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada	E D6	D6		20 725,74				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.10	Manutenção/Reformulação de diversas acessibilidades na zona urbana	E D6	D6		1 112 817,89				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.11	Requalificação da Rua Quinta dos Frades	E D6	D6		47 810,04	270 923,54			2017-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.14	Requalificação do Largo do Sto Cristo	E D6	D6		11 100,00				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.15	Requalificação da Rua da Oliveira	E D6	D6		310 500,00				2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2015/12.15	Beneficiação da envolvente ao Mercado	E D6	D6		35 058,82	198 666,62			2015-01-01	2026-12-01	4
07/002	2019/10	Requalificação do Passadço Prado - Vila (PAMUS Alto Minho 2020)	E D6	D6		79 285,44	32 384,20			2019-01-01	2026-12-01	0
07/002	2019/11.1	Reabilitação de edifícios	E D6	D6		600 500,00				2019-01-01	2026-12-01	0
07/002	2019/14	Requalificação do Bairro da Sra. da Graça	E D6	D6		275 050,00				2019-01-01	2026-12-01	0
07/002	2021/7	Mobiliário Urbano	O D6	D6		31 430,00				2021-01-01	2026-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2021			Total	
		Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
06/004	2020/5	34 636,00						34 636,00		34 635,50	34 635,50	100,00	100,00
06/004	2020/7.1	80 000,00	1 000,00					81 000,00		79 958,07	79 958,07	99,95	98,71
06/004	2020/7.2	2 500,00						2 500,00		2 453,85	2 453,85	98,15	98,15
06/004	2020/14.3.1	7 134,00	1 000,00					8 134,00				0,00	0,00
06/004	2020/14.3.2	16,00	1 000,00					1 016,00				0,00	0,00
06/004	2021/24.1	100,00						100,00				0,00	0,00
06/004	2021/24.2	50,00	250 000,00	10 000,00				260 050,00				0,00	0,00
07/001	2015/40	40 250,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00			170 250,00	50 756,10	28 290,00	79 046,10	70,29	35,77
07/001	2015/42	42 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		162 500,00	102 705,53	30 901,95	133 607,48	72,71	50,38
07/001	2015/43	34 500,00	125 000,00	120 000,00	100 000,00			379 500,00	356 844,87	15 749,90	372 594,77	45,65	50,60
07/001	2015/44	50,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			60 050,00				0,00	0,00
07/001	2015/45	46 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			226 300,00	274 984,96	45 125,01	320 109,97	97,46	63,86
07/001	2015/46	2 050,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			62 050,00	55 117,68		55 117,68	0,00	47,04
07/001	2021/15.2	11 685,00						11 685,00				0,00	0,00
07/001	2021/15.3	50,00						50,00				0,00	0,00
07/002	2014/30	100 000,00	1 300 000,00	900 000,00	100 000,00			2 400 000,00				0,00	0,00
07/002	2014/32.1	158 394,00	20 000,00	5 000,00				183 394,00	20 712,86	158 364,54	179 077,40	99,98	87,74
07/002	2014/32.2	27 411,00	2 500,00					29 911,00	552 870,75	27 394,28	580 265,03	99,94	99,57
07/002	2014/32.3	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00			90 500,00				0,00	0,00
07/002	2014/32.4	500,00	35 000,00	10 000,00				45 500,00				0,00	0,00
07/002	2014/32.5	50,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			15 050,00	5 675,74		5 675,74	0,00	27,38
07/002	2014/32.10	3 251,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00			1 053 251,00	59 566,89	2 583,07	62 149,96	79,45	5,58
07/002	2014/32.11	39 395,00						39 395,00	279 338,58	1 794,26	281 132,84	4,55	88,20
07/002	2014/32.14	100,00	10 000,00	1 000,00				11 100,00				0,00	0,00
07/002	2014/32.15	500,00	300 000,00	10 000,00				310 500,00				0,00	0,00
07/002	2015/12.15	500,00	170 000,00	10 000,00				180 500,00	53 225,44		53 225,44	0,00	22,77
07/002	2019/10	50,00	100 000,00	10 000,00	1 000,00			111 050,00	619,64		619,64	0,00	0,55
07/002	2019/11.1	500,00	300 000,00	300 000,00				600 500,00				0,00	0,00
07/002	2019/14	50,00	270 000,00	5 000,00				275 050,00				0,00	0,00
07/002	2021/7	1 430,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			31 430,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de Execução		
					RG	RP	UE	EMPR	ND		Início	Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
07/003	2003/31.56	Manutenção da Rede Viária Municipal	A	D6		3 900 081,45				2003-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.89	Muros de suporte de caminhos municipais	E	D6		467 184,95				2013-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.90	Beneficiação de Caminhos Municipais	E	D6		1 084 410,33				2020-01-01	2026-12-01	0
07/003	2014/40	Arranjo à envolvente do arruamento norte das Termas do Peso	E	D6		15 500,00				2014-01-01	2026-12-01	0
07/003	2016/12	Accessibilidades pedonal na EMP - 02 (Vila - Carpinteira)	E	D6		10 050,00				2016-01-01	2026-12-01	0
07/003	2021/8	Requalificação da antiga Estrada Nacional EN202	E	D6	341 000,00					2021-01-01	2026-12-01	0
07/004	2014/26	Drenagem de Aguas Pluviais	A	D6		59 662,69				2014-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/16	Guardas de Segurança	E	D6		132 001,15				2015-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/17	Sinalização rodoviária	E	D6		200 847,57				2015-01-01	2026-12-01	
08/001	2013/5.10	Equipamento Administrativo	O	D6		85 496,46				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.11	Equipamento Básico	O	D6		890 967,64				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.12	Manutenção Edifícios Municipais	O	D6		519 826,69				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2014/31	Intervenção em Instalações Sanitárias Públicas	O	D6		71 227,98				2014-01-01	2026-12-01	0
08/001	2015/39	Adaptação do espaço do Estaleiro Municipal	E	D6		177 400,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/003	2016/26	Construção e Beneficiação da Rede Viária Florestal	E	D6		151 996,56				2016-01-01	2026-12-01	3
08/003	2019/2.5	Equipamentos operacionais	O	D6		40 600,00				2019-01-01	2026-12-01	0
08/005	2021/20.2	Aquisição de Estanteria	O	D6		40 010,00				2021-01-01	2026-12-01	0
08/007	2010/9.8	Instalação de sistemas eficientes na Iluminação Pública	E	D6		4 515,00	25 585,00			2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/26	Iluminação Pública	O	D6		5 928 306,47				2014-01-01	2026-12-01	
08/007	2015/30.4	Aquisição e instalação de posto de carregamento eléctrico	O	D6		3 100,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.5	Equipamento de compensação do factor potência	O	D6		9 500,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.8	Aquisição de VEV (variador electrónico de velocidade)	O	D6		55 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.9	Aquisição de deslustradores nos Edifícios municipais	O	D6		20 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.10	Software de gestão de consumos eléctricos	O	D6		36 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.1	Instalação de sistemas eficientes nos edifícios Municipais	O	D6		84 201,70				2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.2	Beneficiação energética do edifício do Paços do Concelho	E	D6		71 499,70				2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.3	Beneficiação energética de edifícios Municipais	E	D6		17 957,74				2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2020/4	Reforço de Iluminação pública no Concelho	O	D6		57 846,40				2020-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/33	Equipamento Informático	O	D6		956 555,11				2014-01-01	2026-12-01	
08/008	2015/34	Software Informático	O	D6		543 947,62				2014-01-01	2026-12-01	
08/008	2015/36	Manutenção Infra-estrutura tecnológica	O	D6		840 374,63				2015-01-01	2026-12-01	

REUNIÃO DE 27/10/2021

Destinatário	N.º Doc.º	Rubrica
731001	731001	731001
731002	731002	731002
731003	731003	731003

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2021			Total	
		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
07/003	2003/31.56	953 539,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00	550 000,00	2 403 539,00	1 496 542,45	331 678,97	1 828 221,42	34,78	46,88	
07/003	2003/31.89	39 232,00	25 000,00	25 000,00	70 000,00	50 000,00	209 232,00	257 952,95	18 496,21	276 449,16	47,15	59,17	
07/003	2003/31.90	183 000,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00	1 083 000,00	1 410,33	51 790,01	53 200,34	28,30	4,91	
07/003	2014/40	500,00	10 000,00	5 000,00			15 500,00		0,00		0,00	0,00	
07/003	2016/12	50,00	10 000,00				10 050,00		0,00		0,00	0,00	
07/003	2021/8	301 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	341 000,00		0,00		0,00	0,00	
07/004	2014/26	9 029,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		33 029,00	26 633,69	4 628,25	31 261,94	51,26	52,40	
07/004	2015/16	30 984,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		75 984,00	56 017,15	5 756,57	61 773,72	18,58	46,80	
07/004	2015/17	72 469,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		102 469,00	98 378,57	6 155,91	104 534,48	8,49	52,05	
08/001	2013/5.10	37 155,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		67 155,00	18 341,46	25 856,25	44 197,71	69,59	51,70	
08/001	2013/5.11	33 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		213 000,00	677 967,64	30 559,86	708 527,50	92,61	79,52	
08/001	2013/5.12	75 747,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		180 747,00	339 079,69	62 167,45	401 247,14	82,07	77,19	
08/001	2014/31	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		15 010,00	56 217,98		56 217,98	0,00	78,93	
08/001	2015/39	67 400,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00		177 400,00				0,00	0,00	
08/003	2016/26	11 557,00					11 557,00	140 439,56		140 439,56	0,00	92,40	
08/003	2019/2.5	600,00	20 000,00	20 000,00			40 600,00	350,00		350,00	58,33	0,86	
08/005	2021/20.2	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 010,00				0,00	0,00	
08/007	2010/9.8	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 100,00				0,00	0,00	
08/007	2015/26	499 602,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	300 000,00	1 729 602,00	4 198 704,47	404 077,76	4 602 782,23	80,88	77,64	
08/007	2015/30.4	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 100,00				0,00	0,00	
08/007	2015/30.5	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		9 500,00				0,00	0,00	
08/007	2015/30.8	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00				0,00	0,00	
08/007	2015/30.9	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00				0,00	0,00	
08/007	2015/30.10	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	36 000,00				0,00	0,00	
08/007	2016/11.1	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	45 100,00	39 101,70		39 101,70	0,00	46,44	
08/007	2016/11.2	500,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00		70 500,00	999,70		999,70	0,00	1,40	
08/007	2016/11.3	10,00					10,00	17 947,74		17 947,74	0,00	99,94	
08/007	2020/4	12 815,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		42 815,00	15 031,40	12 796,33	27 827,73	99,85	48,11	
08/008	2015/33	35 026,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00		105 026,00	851 529,11	19 914,45	871 443,56	56,86	91,10	
08/008	2015/34	26 675,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	206 675,00	337 271,62	26 604,90	363 876,52	99,73	66,90	
08/008	2015/36	36 504,00	465 000,00	265 000,00	30 000,00		796 504,00	43 870,63	30 003,12	73 873,75	82,19	8,79	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
08/008	2020/12	WiFi4EU - Instalação de hotspots	O	D6			15 000,00			2020-01-01	2026-12-01	0
08/009	2014/34.1	Veículos de Equipamento básico e grandes reparações	O	D6		419 302,75				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2014/34.2	Veículos de Equipamento de transporte e grandes reparações	O	D6		471 973,38				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2015/35.1	Ferramentas e Utensílios	O	D6		93 240,33				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2015/35.3	Equipamento Operacional	O	D6		137 379,42				2015-01-01	2026-12-01	0
08/010	2021/9	Equipamentos	O	D6		24 010,00				2021-01-01	2026-12-01	0
09/001	2021/22.1.1	Monitor	O	D6		1 950,00	11 050,00			2021-01-01	2026-12-01	0
09/001	2021/22.1.2	Licenciamento da aplicação SAI	O	D6		7,50	42,50			2021-01-01	2026-12-01	0
Total:					896 938,08	28 299 326,91	14 158 301,22	416 034,58	8 182 854,63			

REUNIÃO DE 23/04/2022

Serviço	Assunto N.º	105
Fundo	N.º Acte	9
Destinatário	N.º Doc.º	FM/33
Deliberação	Rúbrica	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2021 a 31-12-2021

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado		Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %			
		Períodos Futuros					Anos Anteriores	Ano 2021			Total		
		Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025						Anos Seguintes	
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
08/008	2020/12	14 000,00	1 000,00					15 000,00		13 396,61	13 396,61	95,69	89,31
08/009	2014/34.1	226 750,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00		351 750,00	67 552,75	128 432,71	195 985,46	56,64	46,74
08/009	2014/34.2	235 217,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00		395 217,00	76 756,38	235 216,60	311 972,98	100,00	66,10
08/009	2015/35.1	15 673,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			45 673,00	47 567,33	8 196,11	55 763,44	52,29	59,81
08/009	2015/35.3	8 250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			68 250,00	69 129,42		69 129,42	0,00	50,32
08/010	2021/9	10,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		24 010,00				0,00	0,00
09/001	2021/22.1.1	13 000,00						13 000,00		12 964,20	12 964,20	99,72	99,72
09/001	2021/22.1.2	50,00						50,00				0,00	0,00
Total:		6 616 872,92	11 297 540,00	5 882 500,00	4 636 208,00	3 325 920,00		31 759 040,92	20 194 414,48	3 636 823,89	23 831 238,37	54,96	45,87