

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
01/001	2006/3	Reformulação dos Sistemas de Abastecimento de Água	A	D6		325 977,52					2006-01-01	2027-12-01	2
01/001	2008/1	Sistema de tratamento de agua para consumo humano	E	D6		119 239,05					2009-01-01	2026-12-01	0
01/001	2011/1	Construção de Perímetros de protecção das captações	A	D6		80 010,00					2012-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/3	Abastecimento de Água às Inverneiras de Castro Laboreiro - 2ª Fase	E	D6					172 557,91		2014-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/6	Abastecimento de Água às Freguesias de Couso e Paderne - 2ª Fase	E	D6		637 919,27					2014-01-01	2026-12-01	0
01/001	2014/10	Reabilitação de reservatórios e captações	E	D6		286 182,25					2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2015/4	Remodelação do sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da Gave	E	D6		440 010,00					2015-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/4	Abastecimento de água aos lugares de Orjaz- Cubalhão	E	D6		6 189,60	35 074,42				2016-01-01	2026-12-01	
01/001	2016/5.2	Equipamento para telegestão para sistemas de abastecimento de água	O	D6		30 154,10	95 487,97	125 642,07			2016-01-01	2026-12-01	0
01/001	2016/6	Remodelação do sistema de abastecimento de água da Vila	E	D6		68 630,87	217 331,09	285 961,96			2016-01-01	2026-12-01	
01/001	2016/7	Intervenções de combate às perdas de água	E	D6		253 892,68					2016-01-01	2026-12-01	
01/001	2016/35	Abastecimento de água ao lugar de Alcobaga	E	D6		8 342,73	47 275,47				2017-01-01	2026-12-01	0
01/001	2021/3	Requalificação do Sistema de Abastecimento de água de Paços	E	D6		11 838,94	67 087,35				2021-01-01	2026-12-01	0
01/002	2006/2	Reformulação dos Sistemas de Saneamento	A	D6		317 052,27					2006-01-01	2026-12-01	
01/002	2014/12	Saneamento ao lugar de Virtelo	E	D6		35 849,78	203 148,77				2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/13	Saneamento Básico em Paços	E	D6		122 059,89	691 672,69				2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/14	Saneamento à Freguesia de Fiães - 2ª Fase	E	D6		6 055,20	34 312,80				2014-01-01	2026-12-01	1
01/002	2014/18	Ampliação da rede de Saneamento a diversos lugares do concelho de Melgaço	E	D6		82 519,35					2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2014/20	Redimensionamento da ETAR da Zona Industrial	E	D6		106 140,18	601 461,00				2014-01-01	2026-12-01	0
01/002	2015/13	Reabilitação da rede de saneamento na sede do concelho	E	D6		210 209,51					2015-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/8	Intervenções de combate às infiltrações de água na rede publica de saneamento	E	D6		20 010,00					2016-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/28	Saneamento aos lugares Coriscadas ao Rodeiro - Castro Laboreiro	E	D6		42 612,96	241 473,46				2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/31	Saneamento ao lugar da Barqueira - Paderne	E	D6		9 132,62	51 751,49				2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/32	Saneamento ao lugar de Orjaz - Cubalhão	E	D6		17 391,57	98 552,26				2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2016/34	Saneamento ao lugar de Eiriz e Baldosa	E	D6		18 925,30	107 243,35				2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2017/8	Saneamento ao lugar de Palheiros - Prado	E	D6		3 912,75	22 172,22				2017-01-01	2026-12-01	0
01/002	2018/9	Saneamento a Fiães - 3ª Fase	E	D6		15 001,50	85 008,50				2018-01-01	2026-12-01	0
01/002	2021/4	Redimensionamento da Etar de Castro Laboreiro	E	D6		50 100,00					2021-01-01	2026-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2023	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2023	Total		
			Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/001	2006/3	51 809,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		131 809,00	194 168,52	26 779,54	220 948,06	51,69	67,78
01/001	2008/1	54 879,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		94 879,10	24 359,95	54 782,31	79 142,26	99,82	66,37
01/001	2011/1	10,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		80 010,00				0,00	0,00
01/001	2014/3	10,00						10,00	172 547,91		172 547,91	0,00	99,99
01/001	2014/6	10,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00			610 010,00	27 909,27		27 909,27	0,00	4,38
01/001	2014/10	1 750,00	125 000,00	100 000,00	10 000,00	5 000,00		241 750,00	44 432,25	1 743,14	46 175,39	99,61	16,13
01/001	2015/4	10,00	300 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00		440 010,00				0,00	0,00
01/001	2016/4	10,00						10,00	41 254,02		41 254,02	0,00	99,98
01/001	2016/5.2	5 785,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 785,00	225 499,13	5 784,16	231 283,29	99,99	92,04
01/001	2016/6	338 154,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		368 154,00	203 769,91	228 392,72	432 162,63	67,54	75,56
01/001	2016/7	33 578,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		233 578,00	20 314,68	6 959,80	27 274,48	20,73	10,74
01/001	2016/35	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 010,00	53 608,20		53 608,20	0,00	96,39
01/001	2021/3	10,00						10,00	78 916,29		78 916,29	0,00	99,99
01/002	2006/2	11 980,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		111 980,00	205 072,27	1 653,61	206 725,88	13,80	65,20
01/002	2014/12	93 439,00						93 439,00	145 559,55	40 071,70	185 631,25	42,89	77,67
01/002	2014/13	10,00						10,00	813 722,58		813 722,58	0,00	100,00
01/002	2014/14	10,00						10,00	40 358,00		40 358,00	0,00	99,98
01/002	2014/18	10,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		60 010,00	22 509,35		22 509,35	0,00	27,28
01/002	2014/20	10,00						10,00	707 591,18		707 591,18	0,00	100,00
01/002	2015/13	210,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		200 210,00	9 999,51	199,99	10 199,50	95,23	4,85
01/002	2016/8	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 010,00				0,00	0,00
01/002	2016/28	10,00						10,00	284 076,42		284 076,42	0,00	100,00
01/002	2016/31	10,00						10,00	60 874,11		60 874,11	0,00	99,98
01/002	2016/32	6 067,00						6 067,00	109 876,83		109 876,83	0,00	94,77
01/002	2016/34	10,00						10,00	126 158,65		126 158,65	0,00	99,99
01/002	2017/8	10,00						10,00	26 074,97		26 074,97	0,00	99,96
01/002	2018/9	10,00	100 000,00					100 010,00				0,00	0,00
01/002	2021/4	100,00	50 000,00					50 100,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Euros	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	Fase de Execução	
					[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
01/002	2023/17	Saneamento Paderne	E	D6		36 252,00							
01/002	2023/18	Saneamento de S. Paio	E	D6		14 628,00				2023-01-01	2030-12-01	0	
01/002	2023/19	Saneamento de Couso	E	D6		30 528,00				2023-01-01	2030-12-01	0	
01/002	2023/20	Saneamento a Prado e Remoães	E	D6		13 356,00				2023-01-01	2030-12-01	0	
01/002	2023/21	Saneamento a Vila e Roussas	E	D6		8 904,00				2023-01-01	2030-12-01	0	
01/002	2023/22	Saneamento a Penso	E	D6		17 172,00				2023-01-01	2030-12-01	0	
01/003	2008/4	Fixação de Contentores	E	D6		51 896,87				2008-01-01	2026-12-01		
01/003	2010/13	Aquisição de Contentores de superfície	O	D6		67 906,67				2010-01-01	2026-12-01		
01/003	2015/14	Ecocentro	E	D6		154 204,00				2015-01-01	2026-12-01		
01/003	2015/15.1	Aquisição de Contentores subterrâneos	O	D6		35 010,00				2015-01-01	2026-12-01		
01/003	2016/9	Espaço de compostagem	E	D6		15 581,24	88 293,69			2016-01-01	2026-12-01	0	
01/003	2022/5002.2	Aquisição de contentores	O	D6		34 600,55				2021-01-01	2026-12-01	0	
01/004	2014/23	Manutenção em Cemitérios	O	D6		2 004,00	3 006,00			2022-01-01	2026-12-01	0	
01/005	2015/1	Manutenção de Espaços Verdes	O	D6		147 310,10				2014-01-01	2026-12-01		
01/005	2015/2	Arborização de arruamentos	O	D6		94 088,56				2015-01-01	2026-12-01	0	
02/001	2009/10	Conservação da Escola EB 2,3 de Melgaço	A	D6	142 195,31					2015-01-01	2026-12-01	0	
02/001	2009/11	Escola Superior de Desporto e Lazer	E	D6		4 163 476,99				2009-01-01	2026-12-01		
02/001	2014/1	Requalificação da Escola EB 2,3 de Melgaço	E	D6		231 853,39	1 313 835,89			2011-02-01	2026-12-01	4	
02/001	2021/12	Requalificação do Centro Escolar de Pomares	E	D6		75 149,54	425 847,42			2014-01-01	2026-12-01		
02/004	2020/6	Escola Virtual	O	D6		62 043,19				2021-01-01	2026-12-01	0	
03/001	2003/23.5	Reabilitação/Manutenção nas Habitações sociais	A	D6		723 874,40				2020-01-01	2026-12-01	0	
03/001	2022/2	Adaptação da Escola Primária de Prado para Residência Universitária	E	D6		146 817,00	520 533,00			2015-01-01	2026-12-01	0	
03/001	2022/3	Aquisição de terrenos	O	D6		37 090,00				2022-01-01	2026-12-01	0	
03/001	2023/3	Acessibilidades 360º - Programa de Intervenção nas Habitações	E	D6		4 498,10	10 011,90			2023-01-01	2026-12-01	0	
04/001	2014/28.2	Equipamento diverso	O	D6		7 224,30	24 185,70			2014-01-01	2026-12-01	0	
04/001	2014/28.3	Fundo Documental para Bibliotecas	O	D6		92 304,02				2014-01-01	2026-12-01	0	
04/001	2014/28.8	Equipamento e mobiliário	O	D6		46 419,92				2014-01-01	2026-12-01	0	
04/001	2021/19	Reabilitação da Igreja e sua envolvente do Convento de São Salvador de Paderne	E	D6	477 658,58		477 658,58			2021-01-01	2026-12-01	0	
05/001	2021/17	Implementação das medidas do projeto de SCIE	E	D6		10,00				2021-01-01	2026-12-01	0	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2023	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2023	Total		
			Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
01/002	2023/17		36 252,00					36 252,00				0,00	0,00
01/002	2023/18		14 628,00					14 628,00				0,00	0,00
01/002	2023/19		30 528,00					30 528,00				0,00	0,00
01/002	2023/20		13 356,00					13 356,00				0,00	0,00
01/002	2023/21		8 904,00					8 904,00				0,00	0,00
01/002	2023/22		17 172,00					17 172,00				0,00	0,00
01/003	2008/4	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		24 001,00	27 895,87		27 895,87	0,00	53,75
01/003	2010/13	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		26 500,00	41 406,67		41 406,67	0,00	60,98
01/003	2015/14	1 240,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		121 240,00	32 964,00	1 230,00	34 194,00	99,19	22,17
01/003	2015/15.1	10,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 010,00				0,00	0,00
01/003	2016/9	10,00						10,00	103 864,93		103 864,93	0,00	99,99
01/003	2021/5	5 084,00						5 084,00	29 516,55	1 566,68	31 083,23	30,82	89,83
01/003	2022/5002.2	10,00	5 000,00					5 010,00				0,00	0,00
01/004	2014/23	27 392,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		107 392,00	39 918,10	19 306,95	59 225,05	70,48	40,20
01/005	2015/1	2 504,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		62 504,00	31 584,56	1 371,45	32 956,01	54,77	35,03
01/005	2015/2	5 433,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		45 433,00	36 090,79	180,20	36 270,99	3,32	44,49
02/001	2009/10	19 704,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		99 704,00	42 491,31	19 136,11	61 627,42	97,12	43,34
02/001	2009/11	10,00						10,00	4 163 466,99		4 163 466,99	0,00	100,00
02/001	2014/1	10,00						10,00	1 545 679,28		1 545 679,28	0,00	100,00
02/001	2021/12	224 591,00	20 000,00					244 591,00	256 405,96	222 924,71	479 330,67	99,26	95,68
02/004	2020/6	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		48 000,00	14 043,19	9 594,00	23 637,19	99,94	38,10
03/001	2003/23.5	402 610,00	250 000,00	50 000,00				702 610,00	21 264,40	169 315,29	190 579,69	42,05	26,33
03/001	2022/2	516 600,00	100 750,00	50 000,00				667 350,00		244 849,19	244 849,19	47,40	36,69
03/001	2022/3	12 700,00						12 700,00	24 390,00	2 000,00	26 390,00	15,75	71,15
03/001	2023/3	10,00	14 500,00					14 510,00				0,00	0,00
04/001	2014/28.2	21 410,00	10 000,00					31 410,00				0,00	0,00
04/001	2014/28.3	3 875,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		83 875,00	8 429,02	775,00	9 204,02	20,00	9,97
04/001	2014/28.8	9,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 009,00	6 410,92		6 410,92	0,00	13,81
04/001	2021/19	722 269,00						722 269,00	233 048,15	637 504,08	870 552,23	88,26	91,13
05/001	2021/17	10,00						10,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
					[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]
05/001	2021/18	Novo relvado natural	E	D6		10,00					2021-01-01	2026-12-01	0
05/003	2009/3	Manutenção dos Espaços de Jogos e Recreio	O	D6		328 882,39					2009-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/23	Manutenção de Polidesportivos e outros equipamentos desportivos	O	D6		195 216,48					2015-01-01	2026-12-01	0
05/003	2015/24	Requalificação das Piscinas Municipais	E	D6				2 769 688,22			2015-01-01	2026-12-01	1
06/001	2019/3.1	Requalificação do Solar do Alvarinho	E	D6		99 441,00	232 029,00				2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.5	Sinalética	O	D6		381,00	889,00				2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2019/3.8	APP Melgaço	O	D6		3 321,00	7 749,00				2019-01-01	2026-12-01	0
06/001	2023/4.2.1	Reabilitação Urbanística do Bairro	E	D6		8 512,30	28 497,70				2023-01-01	2027-12-01	0
06/001	2023/4.3.1	Plataformas electrónicas	O	D6		69 945,30	234 164,70				2023-01-01	2027-12-01	0
06/001	2023/4.3.4	Sala de comando e controlo	O	D6		14 145,00	47 355,00				2023-01-01	2027-12-01	0
06/002	2020/9.1	Equipamentos Kids e Maker	O	D6		16 328,33	38 099,45				2020-01-01	2025-12-01	0
06/002	2020/10.1	Edifício Altice	E	D6		14 550,16	82 450,91				2020-01-01	2026-12-01	3
06/002	2020/10.2	Edifício Mercado	E	D6		16 134,33	91 427,87				2020-01-01	2026-12-01	0
06/003	2018/7.1	Aquisição de terrenos	O	D6		572 942,08	1 064 035,29				2018-01-01	2026-12-01	2
06/003	2018/7.2	Implementação da Zona Industrial	E	D6		1 741 555,99	3 610 490,68				2018-01-01	2026-12-01	
06/003	2022/4.3	Conceção e execução Projeto 87 _C07 - PRR	E	D6		1 101 638,01	8 913 252,99				2022-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.4	Requalificação do Parque de Campismo de Lamas de Mouro	E	D6		167 263,86	390 282,33				2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.10	Rede Municipal de Trilhos Pedestres e Cicláveis	E	D6		138 057,68	437 182,67				2014-01-01	2026-12-01	1
06/004	2014/42.16	Infraestruturas de apoio à prática de turismo náutico em Melgaço	E	D6		15 458,27	87 596,85				2019-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.17.1	Trilho do Mouro - Intervenção Física	E	D6		61 896,41	350 746,32				2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2014/42.18.1	Trilho do Laboreiro - Intervenção Física	E	D6		30 171,06	120 684,25				2014-01-01	2026-12-01	0
06/004	2016/1.4	Sinalização e manutenção dos trilhos: ecovia das Termas de Melgaço	O	D6		30 833,09	71 943,89				2016-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.3.1	Projeto Acesso ao Castelo de Castro Laboreiro	O	D6	7 138,00						2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.3.2	Acesso ao Castelo de Castro Laboreiro e outros trilhos	E	D6	37 533,01						2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.4	Reabilitação da Zona de Lazer PNPg Lamas de Mouro	E	D6		26 403,00	61 607,00				2020-01-01	2026-12-01	0
06/004	2020/14.5	Melhoria da Circulação Rodoviária - Períodos de Neve Castro Laboreiro	E	D6		27 316,80	63 739,20				2020-01-01	2027-12-01	0
06/004	2020/14.6	Melhoria Acessibilidade Sra de Numão	E	D6		36 003,00	84 007,00				2020-01-01	2027-12-01	0
06/004	2021/24.2	Zona Ribeirinha de Castro Laboreiro	E	D6		58 071,52	329 071,96				2021-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/40	Ordenamento do Território e Desenho Urbano	O	D6		289 414,07					2015-01-01	2026-12-01	
07/001	2015/42	Infra-Estruturas	O	D6		191 857,35					2015-01-01	2026-12-01	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2023	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2023	Total		
			Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
05/001	2021/18	10,00						10,00				0,00	0,00
05/003	2009/3	2 670,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		242 670,00	86 212,39	2 661,79	88 874,18	99,69	27,02
05/003	2015/23	10,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		160 010,00	35 206,48		35 206,48	0,00	18,03
05/003	2015/24	1 134 024,00	20 000,00					1 154 024,00	1 615 664,22	1 060 779,40	2 676 443,62	93,54	96,63
06/001	2019/3.1	321 470,00	10 000,00					331 470,00		187 998,42	187 998,42	58,48	56,72
06/001	2019/3.5	1 270,00						1 270,00				0,00	0,00
06/001	2019/3.8	5 535,00						5 535,00	5 535,00	5 535,00	11 070,00	100,00	100,00
06/001	2023/4.2.1	10,00	37 000,00					37 010,00				0,00	0,00
06/001	2023/4.3.1	10,00	224 500,00	79 600,00				304 110,00				0,00	0,00
06/001	2023/4.3.4		61 500,00					61 500,00				0,00	0,00
06/002	2020/9.1	3,00						3,00	54 424,78		54 424,78	0,00	99,99
06/002	2020/10.1	4 609,00						4 609,00	92 392,07	4 581,42	96 973,49	99,40	99,97
06/002	2020/10.2	4,00						4,00	107 558,20		107 558,20	0,00	100,00
06/003	2018/7.1	205 770,00	700 000,00					905 770,00	731 207,37	57 932,20	789 139,57	28,15	48,21
06/003	2018/7.2	1 688 089,00	1 305 390,00	1 305 390,00				4 298 869,00	1 053 177,67	1 686 118,68	2 739 296,35	99,88	51,18
06/003	2022/4.3	105,00	10 014 786,00					10 014 891,00				0,00	0,00
06/004	2014/42.4	10,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00			550 010,00	7 536,19		7 536,19	0,00	1,35
06/004	2014/42.10	56 836,00						56 836,00	518 404,35	55 980,23	574 384,58	98,49	99,85
06/004	2014/42.16	27 506,00						27 506,00	75 549,12	24 122,69	99 671,81	87,70	96,72
06/004	2014/42.17.1	164 273,00	34 850,00					199 123,00	213 519,73	118 906,52	332 426,25	72,38	80,56
06/004	2014/42.18.1	14 720,00	14 500,00					29 220,00	121 635,31	14 334,60	135 969,91	97,38	90,13
06/004	2016/1.4	2 932,00						2 932,00	99 844,98	2 931,80	102 776,78	99,99	100,00
06/004	2020/14.3.1	4,00						4,00	7 134,00		7 134,00	0,00	99,94
06/004	2020/14.3.2	10,00						10,00	37 523,01		37 523,01	0,00	99,97
06/004	2020/14.4	10,00	78 000,00	10 000,00				88 010,00				0,00	0,00
06/004	2020/14.5	56,00	81 000,00	10 000,00				91 056,00				0,00	0,00
06/004	2020/14.6	10,00	100 000,00	20 000,00				120 010,00				0,00	0,00
06/004	2021/24.2	380 689,00						380 689,00	6 454,48	346 613,50	353 067,98	91,05	91,20
07/001	2015/40	42 116,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			192 116,00	97 298,07	19 448,76	116 746,83	46,18	40,34
07/001	2015/42	29 025,00						29 025,00	162 832,35	1 973,54	164 805,89	6,80	85,90

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
07/001	2015/43	Projetos de Edifícios	O	D6		433 257,77				2015-01-01	2026-12-01	
07/001	2015/45	Projetos e Estudos de intervenção específica no território	O	D6		420 117,97				2015-01-01	2026-12-01	0
07/001	2015/46	Estudos Ambientais	O	D6		150 451,18				2014-01-01	2026-12-01	
07/002	2014/30	Reabilitação da antiga Escola Primária da Vila	E	D6		60 281,85	341 597,15			2014-01-01	2026-12-01	0
07/002	2014/32.10	Manutenção/Reformulação de diversas acessibilidades na zona urbana	E	D6		64 814,96				2014-01-01	2026-12-01	
07/002	2014/32.11	Requalificação da Rua Quinta dos Frades	E	D6		47 894,93	271 404,59			2017-01-01	2026-12-01	0
07/002	2019/14	Requalificação do Bairro da Sra. da Graça	E	D6		100 010,00				2019-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.1.1	Rua do Mercado	E	D6		13 218,60	207 091,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.1.2	Envolvente às Piscinas	E	D6		600,60	9 409,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.2.1	Rua do Santo Cristo - EBS	E	D6		21 900,60	343 109,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.2.2	TR.1- Avenida do Centro de Estágios	E	D6		7 920,60	124 089,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.2.3	TR.2 - Passadiço Galvão - Prado	E	D6		12 600,60	197 409,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/2.2.4	TR.3 - Av. Capitão Salgueiro Maia	E	D6		16 740,60	262 269,40			2023-01-01	2026-12-01	0
07/002	2023/15.1	UOPG 1 - PP Peso	E	D6		137 700,00	321 300,00			2023-01-01	2030-12-01	0
07/002	2023/15.2	UOPG 2 - PP Vila de Castro Laboreiro	E	D6		700 660,00				2023-01-01	2030-12-01	0
07/003	2003/31.56	Manutenção da Rede Viária Municipal	A	D6		3 857 813,16				2003-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.89	Muros de suporte de caminhos municipais	E	D6		498 302,88				2013-01-01	2026-12-01	
07/003	2003/31.90	Beneficiação de Caminhos Municipais	E	D6		639 660,53				2020-01-01	2026-12-01	0
07/003	2003/31.91	Requalificação Barral - Granjão	E	D6		65 005,00				2003-01-01	2030-12-01	0
07/003	2021/8	Requalificação da antiga Estrada Nacional EN202	E	D6	502 391,00					2021-01-01	2026-12-01	0
07/004	2014/26	Drenagem de Aguas Pluviais	A	D6		123 642,73				2014-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/16	Guardas de Segurança	E	D6		192 320,36				2015-01-01	2026-12-01	
07/004	2015/17	Sinalização rodoviária	E	D6		326 738,27				2015-01-01	2026-12-01	
07/005	2023/12.1	UOPG 5 - Carvalhiças - 1ª Fase	E	D6		197 420,00				2023-01-01	2030-12-01	0
07/005	2023/12.2	UOPG 5 - Carvalhiças - 2ª Fase	E	D6		50 850,00				2023-01-01	2030-12-01	0
07/005	2023/13	UOPG 3 - Área de atividade económica de Prado	E	D6		250 000,00				2023-01-01	2031-12-01	0
07/005	2023/14	UOPG 4 - Urbanização do Monte de Prado	E	D6		81 620,00				2023-01-01	2030-12-01	0
08/001	2013/5.10	Equipamento Administrativo	O	D6		107 751,90				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.11	Equipamento Básico	O	D6		846 950,13				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2013/5.12	Manutenção Edifícios Municipais	O	D6		632 819,19				2015-01-01	2026-12-01	2
08/001	2015/39	Adaptação do espaço do Estaleiro Municipal	E	D6		239 574,86				2015-01-01	2026-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2023	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2023	Total		
			Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
07/001	2015/43	44 821,00						44 821,00	388 436,77	21 587,98	410 024,75	48,16	94,64
07/001	2015/45	8,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100 008,00	320 109,97		320 109,97	0,00	76,20
07/001	2015/46	10 229,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		90 229,00	60 222,18	4 083,60	64 305,78	39,92	42,74
07/002	2014/30	401 879,00						401 879,00		387 082,92	387 082,92	96,32	96,32
07/002	2014/32.10	2 665,00						2 665,00	62 149,96	1 996,39	64 146,35	74,91	98,97
07/002	2014/32.11	584,00						584,00	318 715,52	583,42	319 298,94	99,90	100,00
07/002	2019/14	10,00	100 000,00					100 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.1.1	10,00	200 300,00	20 000,00				220 310,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.1.2	10,00	10 000,00					10 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.2.1	10,00	345 000,00	20 000,00				365 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.2.2	10,00	112 000,00	20 000,00				132 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.2.3	10,00	190 000,00	20 000,00				210 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/2.2.4	10,00	259 000,00	20 000,00				279 010,00				0,00	0,00
07/002	2023/15.1			153 000,00	153 000,00	153 000,00		459 000,00				0,00	0,00
07/002	2023/15.2				350 330,00	350 330,00		700 660,00				0,00	0,00
07/003	2003/31.56	471 949,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		1 671 949,00	2 185 864,16	206 995,66	2 392 859,82	43,86	62,03
07/003	2003/31.89	29 109,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		189 109,00	309 193,88	29 099,84	338 293,72	99,97	67,89
07/003	2003/31.90	179 684,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		379 684,00	259 976,53	173 994,88	433 971,41	96,83	67,84
07/003	2003/31.91		65 005,00					65 005,00				0,00	0,00
07/003	2021/8	502 391,00						502 391,00		247 936,92	247 936,92	49,35	49,35
07/004	2014/26	29 466,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		89 466,00	34 176,73	3 959,70	38 136,43	13,44	30,84
07/004	2015/16	5 650,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		105 650,00	86 670,36	5 326,50	91 996,86	94,27	47,84
07/004	2015/17	14 080,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		134 080,00	192 658,27	958,49	193 616,76	6,81	59,26
07/005	2023/12.1		49 355,00	49 355,00	49 355,00	49 355,00		197 420,00				0,00	0,00
07/005	2023/12.2					50 850,00		50 850,00				0,00	0,00
07/005	2023/13				125 000,00	125 000,00		250 000,00				0,00	0,00
07/005	2023/14					81 620,00		81 620,00				0,00	0,00
08/001	2013/5.10	28 646,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		53 646,00	54 105,90	6 448,23	60 554,13	22,51	56,20
08/001	2013/5.11	30 268,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		110 268,00	736 682,13	19 920,86	756 602,99	65,81	89,33
08/001	2013/5.12	45 555,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		205 555,00	427 264,19	4 754,74	432 018,93	10,44	68,27
08/001	2015/39	92 928,00	75 000,00	10 000,00	10 000,00			187 928,00	51 646,86	50 136,49	101 783,35	53,95	42,48

06/05/2024

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
08/003	2016/26	Construção e Beneficiação da Rede Viária Florestal	E	D6		151 871,21						
08/003	2019/2.5	Equipamentos operacionais	O	D6		23 060,00				2016-01-01	2026-12-01	3
08/007	2010/9.1	Substituição de Iluminação Convenc. por LED's	E	D6		320 005,00				2019-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/26	Iluminação Pública	O	D6						2014-01-01	2026-12-01	2
08/007	2015/30.4	Aquisição e instalação de posto de carregamento eléctrico	O	D6		250 010,00			6 280 320,05	2014-01-01	2026-12-01	
08/007	2015/30.5	Equipamento de compensação do factor potência	O	D6		5 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.8	Aquisição de VEV (variador electrónico de velocidade)	O	D6		100 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2015/30.10	Software de gestão de consumos eléctricos	O	D6		30 000,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.1	Instalação de sistemas eficientes nos edifícios Municipais	O	D6		59 111,70				2015-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.2	Beneficiação energética do edifício do Paços do Concelho	E	D6		144 009,70				2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2016/11.3	Beneficiação energética de edifícios Municipais	E	D6		455 957,74				2016-01-01	2026-12-01	0
08/007	2020/4	Reforço de Iluminação pública no Concelho	O	D6		115 078,74				2016-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/33	Equipamento Informático	O	D6		1 152 166,57				2020-01-01	2026-12-01	0
08/008	2015/34	Software Informático	O	D6		566 433,84				2014-01-01	2026-12-01	
08/008	2015/36	Manutenção Infra-estrutra tecnológica	O	D6		303 407,88				2014-01-01	2026-12-01	
08/009	2014/34.1	Veículos de Equipamento básico e grandes reparações	O	D6		541 412,72				2015-01-01	2026-12-01	
08/009	2014/34.2	Veículos de Equipamento de transporte e grandes reparações	O	D6		566 781,98				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2015/35.1	Ferramentas e Utensílios	O	D6		115 290,49				2014-01-01	2026-12-01	0
08/009	2015/35.3	Equipamento Operacional	O	D6		139 398,32				2014-01-01	2026-12-01	0
08/010	2021/9	Equipamentos	O	D6		27 510,00				2015-01-01	2026-12-01	0
08/010	2021/10.4	Equipamentos	O	D6		4 010,00				2021-01-01	2026-12-01	0
Total:						1 221 025,90	30 291 881,16	23 887 408,22	3 181 292,25	6 452 877,96		

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2023 a 31-12-2023

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2023	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2023	Total		
			Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
08/003	2016/26	921,00						921,00	150 950,21	907,67	151 857,88	98,55	99,99
08/003	2019/2.5	2 710,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		22 710,00	350,00		350,00	0,00	1,52
08/007	2010/9.1	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00		320 005,00				0,00	0,00
08/007	2015/26	532 867,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 432 867,00	4 847 453,05	531 121,12	5 378 574,17	99,67	85,64
08/007	2015/30.4	10,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		250 010,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.5		5 000,00					5 000,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.8		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100 000,00				0,00	0,00
08/007	2015/30.10		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00				0,00	0,00
08/007	2016/11.1	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 010,00	39 101,70		39 101,70	0,00	66,15
08/007	2016/11.2	10,00	140 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		143 010,00	999,70		999,70	0,00	0,69
08/007	2016/11.3	10,00	169 000,00	169 000,00	50 000,00	50 000,00		438 010,00	17 947,74		17 947,74	0,00	3,94
08/007	2020/4	1 855,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		81 855,00	33 223,74	1 461,91	34 685,65	78,81	30,14
08/008	2015/33	41 512,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		241 512,00	910 654,57	9 058,36	919 712,93	21,82	79,82
08/008	2015/34	17 124,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		197 124,00	369 309,84		369 309,84	0,00	65,20
08/008	2015/36	67 902,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		207 902,00	95 505,88	57 219,29	152 725,17	84,27	50,34
08/009	2014/34.1	42 923,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		242 923,00	298 489,72	30 759,13	329 248,85	71,66	60,81
08/009	2014/34.2	14 809,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		254 809,00	311 972,98	3 146,95	315 119,93	21,25	55,60
08/009	2015/35.1	10 387,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		50 387,00	64 903,49	9 026,90	73 930,39	86,91	64,13
08/009	2015/35.3	2 020,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		62 020,00	77 378,32	2 019,56	79 397,88	99,98	56,96
08/010	2021/9	10,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		27 510,00				0,00	0,00
08/010	2021/10.4	10,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 010,00				0,00	0,00
Total:		9 286 376,10	18 035 876,00	4 576 445,00	2 687 785,00	2 315 255,00		36 901 737,10	28 132 748,36	7 095 626,69	35 228 375,05	76,41	54,17